



COMUNE DI MILANO



Raddoppio linea Milano – Mortara
Nuove fermate di Porta Romana e Tibaldi

SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE

TITOLO ELABORATO:

RAPPORTO AMBIENTALE PERIODICO: LUGLIO / AGOSTO / SETTEMBRE 2022

IDENTIFICAZIONE ELABORATO:

--	--	--	--

Rev.	Data	Descrizione Revisione	Elaborato da	Controllato da	Approvato da
	07.10.2022	Prima Emissione			

PREMESSA

Il Rapporto Ambientale Periodico è un documento di sistema che intende descrivere da un punto di vista di gestione ambientale le attività svoltesi nei vari trimestri di lavoro. Esso contiene i risultati delle attività di gestione ambientale, di sorveglianza e di misurazione e fornisce in questo modo le evidenze oggettive per ogni attività di cantiere svolta e ritenuta a significativo impatto ambientale.

Il rapporto si articola secondo il seguente schema descrittivo:

1. Lavorazioni svolte e correlazione aspetti ambientali significativi
2. Gestione Aspetti Ambientali Significativi
3. Risultati dei PCA e trend attività di sorveglianza e misurazione
4. Specificità ambientali
5. Raccolta rapporti di AUDIT
6. Registri delle Non Conformità e stato di attuazioni
7. Informativa circa aggiornamenti e riedizioni del PGA o di sue parti o allegati
8. Risultati di controlli ambientali svolti dagli Enti preposti
9. Reclami e segnalazioni
10. Verbali dei riesami
11. Relazione del responsabile di cantiere e responsabili controllo operativo del SGA

	<p>RAPPORTO AMBIENTALE PERIODICO TRIMESTRALE</p>
<p>RAPPORTO AMBIENTALE PERIODICO TRIMESTRALE N. 10 Data 07.10.2022</p>	
<p>TRIMESTRE DI RIFERIMENTO: III trimestre – LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE '22 CANTIERE MILANO (MI)</p>	
<p>INTERVENTO Realizzazione del rivestimento delle pensiline di stazione; gli impianti LFM; la posa della pavimentazione in pietra ricostruita; la posa della recinzione tra banchina e camminamento; la posa dei parapetti di banchina e delle scale; la posa di chiusini e griglie; la posa della sottostruttura per la parete verde; il completamento dello scivolo per le biciclette e della pavimentazione di banchina; la realizzazione delle predisposizioni dell'impianto irriguo.</p>	
<p>IMPRESE OPERANTI NELLE AREE DI CANTIERE: D'ADIUTORIO COSTRUZIONI SRL e QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A.</p>	

1. Lavorazioni svolte e correlazione aspetti ambientali significativi

Di seguito si riportano le lavorazioni svolte nel trimestre di riferimento Luglio, Agosto, Settembre 2022 con indicazione degli aspetti ambientali significativi.

1^a Settimana Luglio

G	01/07/2022	Scavo sotto binario per la realizzazione dell'attraversamento impiantistico via Bazzi; Smontaggio traversi; Posa ferro, casseratura e getto travi trasversali di collegamento plinti (dal n. 5 al n. 1); Riempimento con misto cementato e ballast; Posa corrugati e getto polifera attraversamento impiantistico via Bazzi; Casseratura, posa ferro e getto scala + solaio stazione Bazzi sud, Posa ferro, casseratura e getto fondazioni stazione Fedro sud; Scavo per magrone fondazione stazione Fedro sud.
V	02/07/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Bazzi sud; Posa ferro ascensore Bazzi sud; Casseratura cordoli solaio stazione Bazzi sud; Riposizionamento traversi; Riempimento con misto cementato e ballast; Scavo sotto binario per la realizzazione dell'attraversamento impiantistico Fedro; Posa corrugati e getto polifera attraversamento impiantistico Bazzi; Scasseratura e getto fondazioni stazione Fedro sud; Scavo per magrone fondazione stazione Fedro sud; Getto magrone fondazione stazione Fedro sud; Posa ferro e casseratura rivestimento paratia (concio n.1) lato Fedro nord; Posa ferro e casseratura cordolo banchina esterno banchina lato Fedro nord.
S	03/07/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Bazzi sud; Posa ferro ascensore Bazzi sud; Casseratura cordoli solaio stazione Bazzi sud; Posa ferro e casseratura rivestimento paratia (concio n.1) lato Fedro nord; Posa ferro e casseratura cordolo banchina esterno banchina lato Fedro nord.

2^a Settimana Luglio

4

L	05/07/2022	Fori micropali di fondazione stazione Fedro sud; Scasseratura scala e solaio stazione Bazzi sud; Posa ferro ascensore Bazzi sud; Casseratura e getto cordoli solaio stazione Bazzi sud; Riempimento con misto cementato e ballast; Posa corrugati e getto polifera attraversamento impiantistico Bazzi; Posa ferro e casseratura fondazione stazione Fedro sud; Posa ferro e casseratura rivestimento paratia (concio n.1) lato Fedro nord; Posa ferro, casseratura e getto cordolo banchina esterno banchina lato Fedro nord; Scavo per magrone d'appoggio cordoli di banchina.
M	06/07/2022	Demolizione plinto TE interferente con scatolare idraulico lato Bazzi sud; Scasseratura scala e solaio stazione Bazzi sud; Posa ferro ascensore Bazzi sud; Casseratura e getto cordoli solaio stazione Bazzi sud; Scavo per magrone d'appoggio cordoli di banchina, Getto magrone per cordolo di banchina; Posa ferro e casseratura fondazioni stazione Fedro sud; Posa ferro, casseratura e getto basamento per gru; Scasseratura rivestimento paratia (concio n.1) lato Fedro nord; Posa ferro e casseratura rivestimento paratia (concio n.2) lato Fedro nord; Scasseratura cordolo banchina esterno banchina lato Fedro nord; Scavo per magrone d'appoggio cordoli di banchina.
M	07/07/2022	Demolizione plinto TE interferente con scatolare idraulico lato Bazzi sud; Scasseratura scala e solaio stazione Bazzi sud; Posa ferro e casseratura ascensore Bazzi sud; Scasseratura cordoli solaio stazione Bazzi sud; Scavo per magrone d'appoggio cordoli di banchina, Getto magrone per cordolo di banchina; Posa cordolo di banchina; Posa ferro e casseratura fondazioni stazione Fedro sud; Scasseratura rivestimento paratia (concio n.1) lato Fedro nord; Posa ferro e casseratura rivestimento paratia (concio n.2) lato Fedro nord; Scasseratura cordolo banchina esterno banchina lato Fedro nord; Scavo per magrone d'appoggio cordoli di banchina; Posa cordolo di banchina.

G	08/07/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Bazzi sud; Posa ferro e cassetta ascensore Bazzi sud; Getto magrone per cordolo di banchina; Posa cordolo di banchina; Posa ferro e cassetta rivestimento paratia (concio n.2) lato Fedro nord; Scasseratura cordolo banchina esterno banchina lato Fedro nord.
V	09/07/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Bazzi sud; Posa ferro, cassetta e getto ascensore Bazzi sud; Posa ferro fuori opera pilastri stazione Fedro sud; Getto magrone per cordolo di banchina; Posa cordolo di banchina; Scasseratura fondazioni stazione Fedro sud; Cassetta fondazioni stazione Fedro sud; Posa dime stazione Fedro sud; Posa ferro e cassetta rivestimento paratia (concio n.2) lato Fedro nord; Scasseratura cordolo banchina esterno banchina lato Fedro nord; Posa pozzetti per pali luce di banchina lato Fedro sue e Fedro nord.
S	10/07/2022	Posa ferro e cassetta solaio ascensore Bazzi sud; Posa ferro fuori opera pilastri stazione Fedro sud; Scasseratura fondazioni stazione Fedro sud; Cassetta fondazioni stazione Fedro sud; Posa dime stazione Fedro sud.

3^a Settimana Luglio

L	12/07/2022	Posa ferro, cassetta e getto ascensore Bazzi sud; Posa ferro fuori opera pilastri stazione Fedro sud; Getto magrone per cordolo di banchina; Posa cordolo di banchina; Scasseratura fondazioni stazione Fedro sud; Cassetta e getto muretti fossa scala mobile stazione Fedro sud; Scasseratura rivestimento paratia (concio n.2) lato Fedro nord; posa ferro e cassetta rivestimento paratia (concio n.3) lato Fedro nord; Posa pozzetti per pali luce di banchina lato Fedro sud e Fedro nord.
M	13/07/2022	Scasseratura ascensore Bazzi sud; Getto magrone per cordolo di banchina; Posa cordolo di banchina; Scasseratura fondazioni stazione Fedro sud; Scasseratura muretti fossa scala mobile stazione Fedro sud; Posa ferro elevazioni fossa ascensore lato Fedro sud; Scasseratura rivestimento paratia (concio n.2) lato Fedro nord; Posa ferro e cassetta rivestimento paratia (concio n.3) lato Fedro nord; Posa pozzetti per pali luce di banchina lato Fedro sue e Fedro nord.
M	14/07/2022	Scasseratura ascensore Bazzi sud; Getto magrone per cordolo di banchina; Posa cordolo di banchina; Posa ferro elevazioni fossa ascensore lato Fedro sud; Posa ferro e cassetta rivestimento paratia (concio n.3) lato Fedro nord; Posa pozzetti per pali luce di banchina lato Fedro sue e Fedro nord.
G	15/07/2022	Posa ferro e cassetta elevazioni (pilastri e ascensore) Fedro sud; Posa ferro e getto magrone per rampe in testata alla stazione lato est (verso Via Bazzi); Riempimento tra cordolo di banchina e cordolo camminamento pedonale; Posa e cassetta dima su cordolo testa palo Fedro nord; Posa ferro e cassetta rivestimento paratia (concio n.3) lato Fedro nord; Riempimento e rullatura tra cordolo di banchina e cordolo camminamento pedonale; Scavo per fondazione stazione Fedro nord.
V	16/07/2022	Posa ferro e cassetta elevazioni (pilastri e ascensore) Fedro sud; Getto magrone tra cordolo di banchina e cordolo camminamento pedonale; Riempimento tra cordolo di banchina e cordolo camminamento pedonale; Posa ferro e cassetta rampa in testata lato est (verso Via Bazzi); Posa ferro, cassetta e getto rivestimento paratia (concio n. 3) lato Fedro nord; Getto magrone tra cordolo di banchina e cordolo camminamento pedonale; Scavo per fondazione stazione Fedro nord.
S	17/07/2022	Posa ferro, cassetta e getto elevazioni (pilastri e ascensore) Fedro sud; Posa ferro e cassetta rampa in testata lato est (verso Via Bazzi); Scasseratura rivestimento paratia (concio n.3) lato Fedro nord; Posa ferro e cassetta rampa in testata lato est (verso Via Bazzi); Posa anelli per rialzo pozzetti lato Fedro nord; Posa corrugati da pozzetti polifera a plinti luce.

4^a Settimana Luglio

L	19/07/2022	Scasseratura elevazioni (pilastri e ascensore) Fedro sud; Posa ferro e casseratura elevazioni (pilastri e setti) Fedro sud; Scavo per fondazione stazione Fedro nord; Riempimento tra cordolo di banchina e cordolo camminamento pedonale; Riempimento con ballast tra rotaia e cordolo; Posa ferro, casseratura e getto rampa in testata lato est (verso Via Bazzi); Scasseratura rivestimento paratia (concio n. 3) lato Fedro nord; Posa pilastri carpenteria metallica pensilina lato Bazzi nord (partendo dal ponte verso Porta Romana).
M	20/07/2022	Posa ferro, casseratura e getto elevazioni (pilastri e setti) Fedro sud; Riempimento tra cordolo di banchina e cordolo camminamento pedonale; Riempimento con ballast tra rotaia e cordolo; Scasseratura rampa in testata lato est (verso Via Bazzi); Casseratura rampe in testata lato est (verso Via Bazzi); Scasseratura rivestimento paratia (concio n. 3) lato Fedro nord; Posa ferro, casseratura e getto raccordo tra cordolo e rivestimento paratia Fedro nord; Posa ferro fondazioni stazione Fedro nord; Posa anelli e corrugati pozzetti elettrici; Posa pilastri carpenteria metallica pensilina lato Bazzi nord (partendo dal ponte verso Porta Romana).
M	21/07/2022	Scasseratura elevazioni (pilastri e setti) Fedro sud; Posa ferro elevazioni ascensore Fedro sud; Riempimento tra cordolo di banchina e cordolo camminamento pedonale; Posa rete elettrosaldata e serpentina soletta banchina Fedro sud; Riempimento con ballast tra rotaia e cordolo; Casseratura rampe in testata lato est (verso Via Bazzi); Posa ferro e casseratura fondazioni stazione Fedro nord; Posa anelli e corrugati pozzetti elettrici; Posa pilastri carpenteria metallica pensilina lato Bazzi nord (partendo dal ponte verso Porta Romana).
G	22/07/2022	Fori micropali di fondazione stazione Fedro nord; Posa ferro e casseratura elevazioni ascensore Fedro sud; Riempimento tra cordolo di banchina e cordolo camminamento pedonale; Posa rete elettrosaldata, serpentina e getto soletta banchina Fedro sud; Casseratura e getto rampe in testata lato est (verso Via Bazzi); Posa ferro, casseratura e getto fondazioni stazione Fedro nord; Posa rete elettrosaldata, serpentina e getto soletta banchina Fedro sud; Posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi nord (partendo dal ponte verso Porta Romana).
V	23/07/2022	Posa ferro e casseratura elevazioni ascensore Fedro sud; Riempimento tra cordolo di banchina e cordolo camminamento pedonale; Scasseratura soletta di banchina Fedro sud; Posa rete elettrosaldata e serpentina soletta banchina Fedro nord; Scasseratura rampe in testata lato est (verso Via Bazzi); Posa ferro e casseratura fondazioni ed ascensore stazione Fedro nord; Scasseratura fondazioni stazione Fedro nord; Scasseratura soletta di banchina Fedro sud; Posa rete elettrosaldata e serpentina soletta banchina Fedro nord; Posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi nord (partendo dal ponte verso Porta Romana).
S	24/07/2022	Posa ferro e casseratura elevazioni ascensore Fedro sud; Scasseratura rampe in testata lato est (verso Via Bazzi); Posa ferro e casseratura fondazioni ed ascensore stazione Fedro nord; Scasseratura fondazioni stazione Fedro nord; Scasseratura soletta di banchina Fedro sud; Posa rete elettrosaldata e serpentina soletta banchina Fedro nord.

5^a Settimana Luglio

L	26/07/2022	Posa ferro e casseratura elevazioni ascensore Fedro sud; Riempimento tra cordolo di banchina e cordolo camminamento pedonale; Posa rete elettrosaldata e serpentina soletta banchina Fedro nord; Posa ferro e casseratura rampe in testata lato est (verso Via Bazzi); Scasseratura fondazioni ed ascensore stazione Fedro nord; Scasseratura fondazioni stazione Fedro nord; Scasseratura soletta di banchina Fedro sud; Posa ferro elevazioni ascensore Fedro nord; Posa rete elettrosaldata e serpentina soletta banchina Fedro nord; posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi nord (partendo dal ponte verso Porta Romana); Posa lamiera grecata pensilina lato Bazzi nord (partendo dal ponte verso Porta Romana).
---	------------	--

M	27/07/2022	Posa ferro e cassetteria elevazioni ascensore Fedro sud; Riempimento tra cordolo di banchina e cordolo camminamento pedonale; Posa rete elettrosaldata e serpentina soletta banchina Fedro nord; Posa ferro e cassetteria rampe in testata lato est (verso Via Bazzi); Scassetteria fondazioni ed ascensore stazione Fedro nord; Scassetteria fondazioni stazione Fedro nord; Scassetteria soletta di banchina Fedro sud; Posa ferro elevazioni ascensore Fedro nord; Posa rete elettrosaldata e serpentina soletta banchina Fedro nord; Posa dime su cordolo testapalo Fedro nord; Posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi nord (partendo dal ponte verso Porta Romana); Posa lamiera grecata pensilina lato Bazzi nord (partendo dal ponte verso Porta Romana).
M	28/07/2022	Scassetteria elevazioni ascensore Fedro sud; Scassetteria soletta banchina Fedro nord; Posa ferro e cassetteria rampe in testata lato ovest (verso Via Pezzotti); Scassetteria soletta di banchina Fedro nord; Posa ferro elevazioni ascensore Fedro nord; Posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi nord (partendo dal ponte verso Porta Romana); Posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi sud, Posa lamiera grecata pensilina lato Bazzi nord (partendo dal ponte verso Porta Romana).
G	29/07/2022	Scassetteria elevazioni ascensore Fedro sud; Scassetteria scala e solaio ascensore Bazzi sud; Posa ferro scala stazione Fedro sud; Scassetteria soletta banchina Fedro nord; Getto magrone tra cordolo di banchina e cordolo camminamento pedonale; Posa ferro e cassetteria elevazione ascensore Fedro nord; Scassetteria soletta di banchina Fedro nord; Posa ferro, cassetteria e getto elevazione ascensore Fedro nord; Posa ferro elevazioni ascensore Fedro nord; Posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi nord (partendo dal ponte verso Porta Romana); Posa lamiera grecata pensilina lato Bazzi nord (partendo dal ponte verso Porta Romana).
V	30/07/2022	Tracciamento e cassetteria scala stazione Fedro sud; Scassetteria soletta banchina Fedro nord; Getto rampe in testata lato est (verso Via Bazzi); Posa ferro e cassetteria elevazione ascensore Fedro nord; Posa dime e tirafondi lato Fedro nord e lato Fedro sud; Scassetteria elevazione ascensore Fedro nord; Posa ferro elevazioni ascensore Fedro nord; Per posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi sud.
S	31/07/2022	Cassetteria scala stazione Fedro sud; Posa ferro e cassetteria elevazione ascensore Fedro nord.

1^a Settimana Agosto

L	02/08/2022	Cassetteria scala e solaio stazione Fedro sud; Posa ferro e cassetteria elevazioni stazione Fedro nord; Posa dime e tirafondi lato Fedro nord e lato Fedro sud; Posa ferro e cassetteria elevazioni stazione Fedro nord; Per posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi sud.
M	03/08/2022	Cassetteria scala e solaio stazione Fedro sud; Posa ferro, cassetteria e getto rampa in testata lato nord ovest; Posa ferro, cassetteria e getto elevazioni stazione Fedro nord; Posa dime e tirafondi lato Fedro nord e lato Fedro sud; Cassetteria dime su cordolo testa palo; Posa ferro, cassetteria e getto elevazioni stazione Fedro nord; Posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda pensilina lato Bazzi nord.
M	04/08/2022	Cassetteria scala e solaio stazione Fedro sud; Posa ferro, cassetteria e getto rampa in testata lato nord ovest; Posa ferro, cassetteria e getto elevazioni stazione Fedro nord; Cassetteria dime su cordolo testa palo; Posa ferro, cassetteria e getto elevazioni stazione Fedro nord; Posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud; Posa tubazioni di scarico acque meteoriche da pilastri pensiline su cordolo testa palo alla vasca lato Bazzi nord.
G	05/08/2022	Cassetteria scala e solaio stazione Fedro sud; Scassetteria rampa in testata lato nord ovest; Inghisaggi per realizzazione soletta di banchina; Scassetteria elevazioni stazione Fedro nord; Posa ferro e cassetteria elevazioni stazione Fedro nord; Scassetteria rampa in testata lato nord ovest; Inghisaggi per realizzazione soletta di banchina; Scassetteria

		elevazioni stazione Fedro nord; Posa ferro e cassetta elevazioni stazione Fedro nord; Posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud; Posa tubazioni di scarico acque meteoriche da pilastri pensiline su cordolo testa palo alla vasca lato Bazzi nord.
V	06/08/2022	Cassetta scala e solaio stazione Fedro sud; Inghisaggi per realizzazione soletta di banchina; Posa ferro e cassetta elevazioni stazione Fedro nord; Posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
S	07/08/2022	Cassetta scala e solaio stazione Fedro sud; Posa ferro e cassetta elevazioni stazione Fedro nord; Inghisaggi per realizzazione soletta di banchina; Posa ferro e cassetta elevazioni stazione Fedro nord; Posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.

2^a Settimana Agosto

L	09/08/2022	Cassetta e posa ferro scala e solaio stazione Fedro sud; Posa allettamento in sabbia e cemento per canalina di banchina Fedro sud e Fedro nord; Posa ferro e cassetta elevazioni stazione Fedro nord; Cassetta scala e solaio stazione Fedro nord; Inghisaggi per realizzazione soletta di banchina; Posa ferro e cassetta elevazioni stazione Fedro nord; Cassetta scala e solaio stazione Fedro nord; Posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud; Posa pali TE, mensole e passaggio linea binario dispari; Demolizione vecchi pali TE.
M	10/08/2022	Cassetta e posa ferro scala e solaio stazione Fedro sud; Posa allettamento in sabbia e cemento per canalina di banchina Fedro sud e Fedro nord; Posa ferro, cassetta e getto elevazioni stazione Fedro nord; Cassetta scala e solaio stazione Fedro nord; Inghisaggi per realizzazione soletta di banchina; Posa ferro, cassetta e getto elevazioni stazione Fedro nord; Cassetta scala e solaio stazione Fedro nord; Posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud; Posa pali TE, mensole e passaggio linea binario dispari; Demolizione vecchi pali TE.
M	11/08/2022	Cassetta e posa ferro scala e solaio stazione Fedro sud; Posa allettamento in sabbia e cemento per canalina di banchina Fedro sud e Fedro nord; Scassetta elevazioni ascensore stazione Fedro nord; Cassetta scala e solaio stazione Fedro nord; Inghisaggi per realizzazione soletta di banchina; Scassetta elevazioni ascensore stazione Fedro nord; Cassetta scala e solaio stazione Fedro nord; Posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud; Posa pali TE, mensole e passaggio linea binario dispari; Demolizione vecchi pali TE.
G	12/08/2022	Cassetta e posa ferro scala e solaio stazione Fedro sud; Posa canalina di banchina Fedro sud e Fedro nord; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Cassetta scala e solaio stazione Fedro nord; Inghisaggi per realizzazione soletta di banchina; Cassetta scala e solaio stazione Fedro nord; Posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud; Posa pali TE, mensole e passaggio linea binario dispari; Demolizione vecchi pali TE.
V	13/08/2022	Cassetta e posa ferro scala e solaio stazione Fedro sud; Posa canalina di banchina Fedro sud e Fedro nord; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Cassetta scala e solaio stazione Fedro nord; Inghisaggi per realizzazione soletta di banchina; Cassetta scala e solaio stazione Fedro nord; Posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud; Posa pali TE, mensole e passaggio linea binario dispari; Demolizione vecchi pali TE.

3^a Settimana Agosto

M	17/08/2022	Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro sud; Posa canalina di banchina Fedro sud e Fedro nord; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Casseratura scala e solaio stazione Fedro nord; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro sud; Posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi sud; Posa pali TE, mensole e passaggio linea binario pari; Demolizione vecchi pali TE.
M	18/08/2022	Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro sud; Posa canalina di banchina Fedro sud e Fedro nord; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Casseratura scala e solaio stazione Fedro nord; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro sud; Posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud; Posa pali TE, mensole e passaggio linea binario pari; Demolizione vecchi pali TE.
G	19/08/2022	Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro sud; Posa canalina di banchina Fedro sud e Fedro nord; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Casseratura scala e solaio stazione Fedro nord; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro sud; Posa carpenteria metallica pensilina lato Bazzi sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud; Posa pali TE, mensole e passaggio linea binario pari.
V	20/08/2022	Scavo tra cordolo testa palo e ferrovia lato Bazzi nord per posa corrugati polifera; Casseratura, posa ferro e getto scala e solaio stazione Fedro sud; Casseratura, posa ferro e getto scala e solaio stazione Fedro sud; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Casseratura scala e solaio stazione Fedro nord; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda e frontalini pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud; Posa pali TE, mensole e passaggio linea binario pari; Posa limitatore di tensione bidirezionale lato pari e lato dispari.
S	21/08/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Fedro sud; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro nord; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda e frontalini pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud; Posa pali TE, mensole e passaggio linea binario pari; Posa limitatore di tensione bidirezionale lato pari e lato dispari

4^a Settimana Agosto

L	23/08/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Fedro sud; Casseratura cordoli stazione Fedro sud; Posa rete elettrosaldada ed attività propedeutiche per realizzazione soletta Fedro sud; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Casseratura scala e solaio stazione Fedro nord; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda e frontalini pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
M	24/08/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Fedro sud; Casseratura cordoli stazione Fedro sud; Posa rete elettrosaldada ed attività propedeutiche per realizzazione soletta Fedro sud; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Assistenza per prova di verifica resistenza di terra impianto TE; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro nord; Posa rete elettrosaldada ed attività propedeutiche per realizzazione soletta Fedro sud; Montaggio a terra posa travi di testata pensilina ferroviaria nord e sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda e frontalini pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
M	25/08/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Fedro sud; Casseratura cordoli stazione Fedro sud; Posa rete elettrosaldada, attività propedeutiche e getto soletta Fedro sud; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro nord; Posa rete elettrosaldada, attività propedeutiche e getto soletta Fedro sud; Montaggio a terra posa travi di testata pensilina ferroviaria nord e sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda e frontalini pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud
G	26/08/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Fedro sud; Casseratura e posa ferro elevazione (da quota banchina) ascensore Fedro sud; Casseratura cordoli stazione Fedro sud; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Sistemazione pozzetti richiesti da RFI tra cordolo testa palo Bazzi nord e ferrovia; Casseratura e posa ferro scala e solaio

		stazione Fedro nord; Casseratura scala e solaio stazione Fedro nord; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda e frontalini pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
V	27/08/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Fedro sud; Casseratura e posa ferro elevazione (da quota banchina) ascensore Fedro sud; Casseratura cordoli stazione Fedro sud; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro nord; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro nord; Scasseratura soletta Fedro sud; posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda e frontalini pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
S	28/08/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Fedro sud; Casseratura e posa ferro elevazione (da quota banchina) ascensore Fedro sud; Casseratura cordoli stazione Fedro sud; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Sistemazione pozzetti richiesti da RFI tra cordolo testa palo Bazzi nord e ferrovia; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro nord; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro nord; Scasseratura soletta Fedro sud; posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda e frontalini pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.

5^a Settimana Agosto

L	30/08/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Fedro sud; Casseratura e posa ferro elevazione (da quota banchina) ascensore Fedro sud; Casseratura cordoli stazione Fedro sud; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro nord; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro nord; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda e frontalini pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
M	31/08/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Fedro sud; Casseratura e posa ferro elevazione (da quota banchina) ascensore Fedro sud; Casseratura cordoli stazione Fedro sud; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Sistemazione pozzetti richiesti da RFI tra cordolo testa palo Bazzi nord e ferrovia; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro nord; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro nord; Scasseratura soletta Fedro sud, Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda e frontalini pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.

10

1^a Settimana Settembre

M	01/09/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Fedro sud; Casseratura e posa ferro elevazione (da quota banchina) ascensore Fedro sud; Casseratura cordoli stazione Fedro sud; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Sistemazione pozzetti richiesti da RFI tra cordolo testa palo Bazzi nord e ferrovia; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro nord; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda e frontalini pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
G	02/09/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Fedro sud; Casseratura e posa ferro elevazione (da quota banchina) ascensore Fedro sud; Casseratura cordoli stazione Fedro sud; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Sistemazione pozzetti richiesti da RFI tra cordolo testa palo Bazzi nord e ferrovia; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro nord; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda e frontalini pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
V	03/09/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Fedro sud; Casseratura e posa ferro elevazione (da quota banchina) ascensore Fedro sud; Casseratura cordoli stazione Fedro sud; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Sistemazione pozzetti richiesti da RFI tra cordolo testa palo Bazzi nord e ferrovia; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro nord; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda e frontalini pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.

S	04/09/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Fedro sud; Casseratura e posa ferro elevazione (da quota banchina) ascensore Fedro sud; Casseratura cordoli stazione Fedro sud; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Sistemazione pozzetti richiesti da RFI tra cordolo testa palo Bazzi nord e ferrovia; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro nord; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda e frontalini pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
---	------------	---

2^a Settimana Settembre

L	06/09/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Fedro sud; Casseratura e posa ferro elevazione (da quota banchina) ascensore Fedro sud; Casseratura cordoli stazione Fedro sud; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Sistemazione pozzetti richiesti da RFI tra cordolo testa palo Bazzi nord e ferrovia; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro nord; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda e frontalini pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
M	07/09/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Fedro sud; Casseratura e posa ferro elevazione (da quota banchina) ascensore Fedro sud; Casseratura cordoli stazione Fedro sud; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Sistemazione pozzetti richiesti da RFI tra cordolo testa palo Bazzi nord e ferrovia; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro nord; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda e frontalini pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
M	08/09/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Fedro sud; Casseratura e posa ferro elevazione (da quota banchina) ascensore Fedro sud; Casseratura cordoli stazione Fedro sud; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa pluviali pensilina ferroviaria; Sistemazione pozzetti richiesti da RFI tra cordolo testa palo Bazzi nord e ferrovia; Casseratura e posa ferro scala e solaio stazione Fedro nord; Scasseratura soletta Fedro sud; Posa lamiera grecata, listelli e canali di gronda e frontalini pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
G	09/09/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Fedro sud; Pulizia area e imballaggio materiale; Posa pluviali pensilina sud; Posa chiusini e giunti banchina Fedro nord; Casseratura, posa ferro e getto solaio + cordoli ascensore stazione Fedro nord; Scasseratura ascensore stazione Fedro nord; Pulizia area e imballaggio materiale; posa frontalini e controsoffitti testate pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
V	10/09/2022	Scasseratura scala e solaio stazione Fedro sud; Pulizia area e imballaggio materiale; Posa pluviali pensilina sud; Posa chiusini e giunti banchina Fedro nord; Casseratura, posa ferro e getto solaio + cordoli ascensore stazione Fedro nord; Scasseratura ascensore stazione Fedro nord; Pulizia area e imballaggio materiale; posa frontalini e controsoffitti testate pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
S	11/09/2022	Pulizia area e imballaggio materiale; Scasseratura ascensore stazione Fedro nord; Rimozione ponteggio; Pulizia area e imballaggio materiale; Posa frontalini e controsoffitti testate pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud;

11

3^a Settimana Settembre

L	13/09/2022	Pulizia area e imballaggio materiale Fedro sud; Scasseratura vani ascensore; Scasseratura ascensore stazione Fedro nord; Rimozione ponteggio; Pulizia area e imballaggio materiale area Fedro nord; Posa chiusini e giunti banchina Fedro sud; Posa frontalini e controsoffitti testate pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
M	14/09/2022	Posa ferro e casseratura cordoli e soletta di banchina lato Bazzi sud; Scasseratura ascensore stazione Fedro nord; Pulizia area e imballaggio materiale area Fedro nord; Posa chiusini e giunti banchina Fedro sud; Pulizia pozzetti di banchina; Pulizia area di Porta Romana; Posa frontalini e controsoffitti testate pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.

M	15/09/2022	Posa ferro e cassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi sud; Pulizia area e imballaggio materiale area Fedro nord; Posa ferro e cassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi nord; Posa chiusini e giunti banchina Fedro sud; Getto emaco pilastri TE banchina Fedro sud e Fedro nord; Pulizia pozzetti di banchina; Pulizia e sfalcio terra armata; Posa frontalini e controsoffitti testate pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
G	16/09/2022	Posa ferro e cassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi sud; Pulizia area e imballaggio materiale area Fedro nord; Posa ferro e cassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi nord; Posa chiusini e giunti banchina Fedro sud; Getto emaco pilastri TE banchina Fedro sud e Fedro nord; Pulizia pozzetti di banchina; Pulizia e sfalcio terra armata; Posa frontalini e controsoffitti testate pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
V	17/09/2022	Posa ferro e cassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi sud; Pulizia area e imballaggio materiale area Fedro nord; Posa ferro e cassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi nord; Posa chiusini e giunti banchina Fedro sud; Getto emaco pilastri TE banchina Fedro sud e Fedro nord; Pulizia pozzetti di banchina; Pulizia e sfalcio terra armata; Posa frontalini e controsoffitti testate pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
S	18/09/2022	Posa ferro e cassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi sud; Posa ferro e cassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi nord; Posa chiusini e giunti banchina Fedro sud; Pulizia e stoccaggio materiale doka Fedro sud e Fedro nord; Pulizia pozzetti di banchina; Pulizia e sfalcio terra armata; Posa frontalini e controsoffitti testate pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.

4^a Settimana Settembre

L	20/09/2022	Posa ferro e cassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi sud; Posa ferro e cassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi nord; Posa chiusini e giunti banchina Fedro sud; Pulizia e stoccaggio materiale doka Fedro sud e Fedro nord; Pulizia pozzetti di banchina; posa canalina portacavi su pensilina nord e sud; Posa blindo luce; Posa frontalini e controsoffitti testate pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
M	21/09/2022	Posa ferro, cassetta e getto cordoli e soletta di banchina lato Bazzi sud; Posa ferro, cassetta e getto cordoli e soletta di banchina lato Bazzi nord; Posa chiusini e giunti banchina Fedro sud; Pulizia e stoccaggio materiale doka Fedro sud e Fedro nord e spostamento a Bazzi sud; Pulizia pozzetti di banchina; Posa frontalini e controsoffitti testate pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud; posa canalina portacavi su pensilina nord e sud.
M	22/09/2022	Posa ferro e cassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi sud; Scassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi sud; Posa ferro e cassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi nord; Scassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi nord; Posa chiusini e giunti banchina Fedro sud; Pulizia e stoccaggio materiale doka Fedro sud e Fedro nord e spostamento a Bazzi sud; Pulizia pozzetti di banchina; Posa frontalini e controsoffitti testate pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud; posa canalina portacavi su pensilina nord e sud; posa blindo luce.
G	23/09/2022	Posa ferro e cassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi sud; Scassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi sud; Posa ferro e cassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi nord; Scassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi nord; Pulizia e stoccaggio materiale doka Fedro sud e Fedro nord e spostamento a Bazzi sud; Pulizia pozzetti di banchina; Posa frontalini e controsoffitti testate pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud; posa canalina portacavi su pensilina nord e sud; posa blindo luce.
V	24/09/2022	Posa ferro e cassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi sud; Scassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi sud; Posa ferro e cassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi nord; Scassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi nord; Pulizia e stoccaggio materiale doka Fedro sud e Fedro nord e spostamento a Bazzi sud; Pulizia pozzetti di banchina; Posa frontalini e controsoffitti testate pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud; posa canalina portacavi su pensilina nord e sud; posa blinto.
S	25/09/2022	Posa ferro, cassetta e getto cordoli e soletta di banchina lato Bazzi sud; Posa ferro, cassetta e getto cordoli e soletta di banchina lato Bazzi nord; Posa frontalini e controsoffitti testate pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.

5^a Settimana Settembre

L	27/09/2022	Posa ferro e cassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi nord; Scasseratura cordoli e soletta di banchina lato Bazzi nord; Pulizia e stoccaggio materiale doka Fedro sud e Fedro nord e spostamento a Bazzi sud; Assistenza ad Ediltaglio cemento; Pulizia pozzetti di banchina; Carotaggio tirafondi pensilina di stazione Fedro sud; Posa canalina portacavi su pensilina nord e sud; Posa blindo luce; Posa frontalini e controsoffitti testate pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud.
M	28/09/2022	Posa ferro e cassetta cordoli e soletta di banchina lato Bazzi nord; Scasseratura cordoli e soletta di banchina lato Bazzi nord; Pulizia e stoccaggio materiale doka Fedro sud e Fedro nord e spostamento a Bazzi sud; Assistenza ad Ediltaglio cemento; Carotaggio tirafondi pensilina di stazione Fedro sud; Posa frontalini e controsoffitti testate pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud; Posa cavi su canalina pensilina.
M	29/09/2022	Posa ferro, cassetta e getto cordoli e soletta di banchina lato Bazzi nord; Posa ferro e cassetta cordoli di banchina lato Bazzi sud; Pulizia e stoccaggio materiale doka Fedro sud e Fedro nord e spostamento a Bazzi sud; Assistenza ad Ediltaglio cemento; Scasseratura soletta e cordoli di banchina lato Bazzi sud; Carotaggio tirafondi pensilina di stazione Fedro sud; Posa frontalini e controsoffitti testate pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud; Posa cavi su canalina pensilina.
G	30/09/2022	Scasseratura cordoli e soletta di banchina lato Bazzi nord; Posa ferro e cassetta cordoli di banchina lato Bazzi sud; Pulizia e stoccaggio materiale doka Fedro sud e Fedro nord e spostamento a Bazzi sud; Assistenza ad Ediltaglio cemento; Scasseratura soletta e cordoli di banchina lato Bazzi sud; Carotaggio tirafondi pensilina di stazione Fedro sud; Posa frontalini e controsoffitti testate pensilina lato Bazzi nord e Bazzi sud; Posa cavi su canalina pensilina.

Le attività svolte durante il trimestre Luglio, Agosto e Settembre hanno riguardato principalmente la 13 realizzazione del rivestimento delle pensiline di stazione; gli impianti LFM; la posa della pavimentazione in pietra ricostruita; la posa della recinzione tra banchina e camminamento; la posa dei parapetti di banchina e delle scale; la posa di chiusini e griglie; la posa della sottostruttura per la parete verde; il completamento dello scivolo per le biciclette e della pavimentazione di banchina; la realizzazione delle predisposizioni dell'impianto irriguo.

Gli aspetti ambientali significativi interessati dalle suddette opere sono:

- Consumo materie prime e risorse naturali
- Rifiuti e sottoprodotti
- Emissioni in atmosfera

2. Gestione Aspetti Ambientali Significativi

In data 02/09/2022 è stato svolto un audit interno al fine di verificare la corretta applicazione degli adempimenti riportati nel SGA.

Si è avuto cura di prendere evidenza riguardo alla corretta gestione degli aspetti ambientali ritenuti maggiormente significativi.

Per le materie prime in ingresso si è verificata la conformità dei materiali rispetto a quanto contenuto nel capitolato e si è verificata la corretta registrazione dei fornitori.

Per i rifiuti invece si è preso evidenza della corretta compilazione dei FIR, verificata la quarta copia a destino, verificata l'iscrizione delle Ditte all'Albo Gestori Ambientali per la specifica categoria di trasporto e l'autorizzazione della Ditta di destino di tale materiale.

Per le terre e rocce da scavo è stato verificato il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa corrente, ovvero il DPR 120/2017.

3. Risultati dei PCA e trend attività di sorveglianza e misurazione

Durante il trimestre di riferimento non sono emerse particolari criticità dalla valutazione del PCA per il periodo di riferimento.

14

Per quanto riguarda la frequenza di riferimento, è stata effettuata una verifica settimanale per ciascuno degli aspetti ambientali ritenuti maggiormente significativo.

CONTROLLO ASPETTI AMBIENTALI

FASI LAVORATIVE	ATTIVITÀ	ASPETTO AMBIENTALE SIGNIFICATIVI	PROCEDURE APPLICATE	FREQUENZA	ESITO ULTIMI CONTROLLI	
REALIZZAZIONE OPERE IN C.A. e FINITURE						
Realizzazione opere in c.a. e finiture	Realizzazione del rivestimento delle pensiline di stazione; gli impianti LFM; la posa della pavimentazione in pietra ricostruita; la posa della recinzione tra banchina e camminamento; la posa dei parapetti di banchina e delle scale; la posa di chiusini e griglie; la posa della sottostruttura per la parete verde; il completamento dello scivolo per le biciclette e della pavimentazione di banchina; la realizzazione delle predisposizioni dell'impianto irriguo.	Consumo materie prime e risorse naturali	Aggregati	<ul style="list-style-type: none"> - qualifica e selezione dei fornitori - approvvigionamento, identificazione e caratterizzazione dei materiali da costruzione 	Ogni nuovo fornitore Per ogni tipologia di materiale	Positivo
		Rifiuti e sottoprodotti	Terre e rocce da scavo	<ul style="list-style-type: none"> - sito di scavo - data di scavo - quantità del rifiuto in mc - sito eventuale deposito temporaneo - data inizio e fine dell'eventuale deposito temporaneo - sito di trasporto 	Ogni qualvolta siano prodotte trs	Positivo
			Rifiuti pericolosi/Rifiuti non pericolosi	<ul style="list-style-type: none"> - quantità prodotta - classificazione rifiuto - data produzione - durata del deposito dei rifiuti - data del conferimento - quantità di rifiuti smaltiti - codifica formulario identificativo dei rifiuti - recupero/smaltimento 	Ogni qualvolta siano prodotti rifiuti pericolosi/non pericolosi	Positivo
		Emissioni in atmosfera	Polveri	<ul style="list-style-type: none"> - bagnatura periodica superfici di cantiere - bagnatura periodica aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali 	Settimanale ed ogni qualvolta ve ne sia bisogno	Positivo

4. Specificità ambientali

In questa sezione si riporta l'andamento degli aspetti ambientali ritenuti significativi nel trimestre di riferimento.

- Rifiuti

TIPOLOGIA/CER	MESE DI RIFERIMENTO	TOTALE MATERIALI (t)
RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DIVERSI DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17.09.01*, 17.09.02* E 17.09.03* EER 17.09.04	LUGLIO	46,5
IMBALLAGGI MATERIALI MISTI / EE 15.01.06	LUGLIO	8,74
IMBALLAGGI MATERIALI MISTI / EE 15.01.06	AGOSTO	7,92

TOTALE TRIMESTRE DI RIFERIMENTO:

- RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 17.09.01*, 17.09.02* E 17.09.03* = 46,5 t

- IMBALLAGGI MATERIALI MISTI = 16,66 t

- Emissioni in atmosfera.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si specifica che le bagnature dei cumuli e delle piste vengono effettuate regolarmente a seconda delle condizioni climatiche il periodo invernale si effettuerà una bagnatura dei cumuli e delle piste ogni 4gg (all'occorrenza può essere aumentata la frequenza) mentre per il periodo estivo la frequenza sarà di una bagnatura ogni 2 gg.

5. Raccolta rapporti di AUDIT

Per quanto riguarda gli audit si specifica che nel trimestre di riferimento LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE si è tenuto un audit interno nella giornata del 2 Settembre 2022 e che per il prossimo periodo di riferimento (Ottobre – Novembre - Dicembre) per il momento si pianifica una verifica ispettiva per il mese di Dicembre.

6. Registri delle Non Conformità e stato di attuazioni

Nel trimestre di riferimento di cui al seguente rapporto, si evidenzia che non è stata riscontrata alcuna non conformità di tipo A.

7. Informativa circa aggiornamenti e riedizioni del PGA o di sue parti o allegati

Si precisa che nel presente trimestre di riferimento non vi sono stati aggiornamenti/riedizioni del PGA.

8. Risultati di controlli ambientali svolti dagli Enti preposti

In data 29/09/2022 viene svolto un sopralluogo ambientale da parte di Italferr volto a verificare:

- coerenza delle modalità operative adottate dall'Appaltatore/CG nella gestione degli aspetti ambientali con le prescrizioni di progetto e contrattuali;
- rispetto delle norme e altre prescrizioni ambientali applicabili;
- corretta applicazione del Sistema di Gestione Ambientale;
- verifica dell'attuazione degli interventi di mitigazione ambientale.

9. Reclami e segnalazioni

Nel trimestre di riferimento di cui al presente Rapporto Ambientale Periodico non risulta alcun tipo di segnalazione da parte di terzi.

10. Relazione del responsabile di cantiere e responsabili controllo operativo del SGA

Tutte le attività sono svolte tenendo conto dei seguenti aspetti:

- prescrizioni legislative e/o altre sottoscritte applicabili alle attività di cantiere;
- prescrizioni ambientali impartite dagli Enti di tutela ambientale in fase di approvazione del progetto;
- contenuti ambientali del progetto (opere ed interventi previsti per la mitigazione degli impatti ambientali).

Si riporta di seguito la check - list di conformità legislativa.

Il documento viene emesso in ottemperanza a quanto previsto dal SGA

Il Rapporto Ambientale Trimestrale ha l'obiettivo di controllare gli aspetti ambientali significativi durante la realizzazione delle opere affidate.

Il presente documento consente di verificare se si perseguono gli obiettivi di sostenibilità prefissati e se eventualmente si producono impatti negativi inattesi, permettendo di individuare tempestivamente le misure correttive che dovessero rendersi necessarie e, allo stesso tempo, di intraprendere azioni di miglioramento (ove applicabili).

1. Risultati delle attività di Gestione Ambientale e di Sorveglianza Ambientale eventuali modifiche (es. nuovi aspetti ambientali (o sue modifiche) /modifiche legislative) che potrebbero avere effetti sul sistema di gestione ambientale (necessità di aggiornare l'analisi ambientale e la documentazione di sistema)
2. Informazioni relative all'andamento generale del Sistema di Gestione Ambientale
3. Trend dei risultati delle attività di sorveglianza
4. Casi specifici dei miglioramenti conseguiti (azioni preventive)
5. Non Conformità Ambientali rilevate, sia aperte che chiuse, ed Azioni correttive
6. Verbali di Ispezione, Audit e Controllo (comprese Autorità di controllo)
7. Comunicazioni (OdS DL, reclami della popolazione)
8. Monitoraggio indicatori ambientali e stato di raggiungimento degli obiettivi

CANTIERE MILANO TIBALDI

7 Ottobre 2022

FIRMA RTC


FIRMA RSGA
ecea srl
Sicurezza Qualità Ambiente Progettazioni
Via 1° Maggio - Tel. 0736 890164
63030 SPINETOLI (AP)
Part. IVA: 01693790444